

Commune de Daverdisse

**Rapport annuel de
développement rural**

Mars 2022

1) SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 1	I.1.01	Entretien et valorisation du petit patrimoine : Inventaire patrimonial finalisé et cartographié ; identification d'éléments à restaurer ; appel à projets « recensement du petit patrimoine ».	10.000€	Appel à projets
Lot 1	I.1.03	Information et communication sur la gestion durable de la forêt : Partenariat avec la Cellule d'Appui à la Petite Forêt Privée / séance d'information sur la gestion de la forêt publique avec le DNF / articles dans le bulletin communal		CAPFP / DNF
Lot 2	M.2.06	Réaffectation de l'ancienne école des garçons à Haut-Fays (suppression de l'ancienne chaudière et raccordement à celle de l'école voisine / égouttage du bâtiment / façade rejointoyée et hydrofugée)	3.456,24 €	FWB / UREBA
Lot 2	M.2.07	Réalisation d'aménagements de sécurité routière : Ralentisseurs rue du Moulin à Porcheresse / Placement de deux plateaux sur la voirie régionale à Haut-Fays, à hauteur de l'école communale. / Trottoir rue du Moulin et rue de Redu à Porcheresse (PIC) ; rue de Burnaifontaine à Haut-Fays / passage pour piéton à l'école de Gembes avec éclairage / gouttes d'eau / îlots / silhouettes de piétons et vélos à des endroits-clés, ...	68.796,91 €	PIC / Appel à projets spécifiques / DGO1
Lot 2	I.2.05	Création et développement de nouvelles activités villageoises : nouveaux comités des fêtes à Haut-Fays et Daverdisse ; comité de parents à Haut-Fays		
Lot 3	M.3.03	Assainissement collectif des eaux usées (réalisation du cadastre de l'égouttage)		PIC / SPGE
Lot 3	M.3.05	Transformation du site du local de ski en espace de convivialité à Haut-Fays : le site a été nettoyé, assaini ; le chalet a été démonté. Création d'une aire de biodiversité par des plantations.		
Lot 3	I.3.01	Amélioration des outils de télécommunication	21.000€	Fonds communaux (en partenariat avec Proximus)

2. Tableau des projets en cours

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 0 PCDR 1	0.2	Aménagement global de la traversée de Haut-Fays – phase 2	171.216€	Développement rural	En attente programmation DGO1. Abords vers Gedinne et les Scottons; expropriations faites (jusque chez Danloy)
Lot 1	M.1.01	Aménagement d'une maison de village et de ses abords à Gembes	654.880€	DR	Début des travaux au 15/04/2021
Lot 1	M.1.02	Finalisation de la voie lente vers Bièvre	457.419,06€	DR	Travaux en voie de finalisation
Lot 1	M.1.03	Réhabilitation du site de l'ancien presbytère en maison des associations à Haut-Fays	904.514,82€	DR	Permis d'urbanisme octroyé ; dossier projet en cours.
Lot 2	M.2.01	Aménagement du cœur de village de Porcheresse		DR	Stade avant-projet
Lot 2	M.2.02	Aménagement du cœur de village de Daverdisse		DGO1 / Commune	Inventaire des besoins et des solutions potentielles – soucis de statut de propriété
Lot 2	M.2.03	Mise en place d'actions en faveur de la biodiversité		DGO3-DNF / Voirie agricole	Plantations de haies le long des voiries agricoles aux Grands Nids, fauchage tardif, gestion différenciée ; lutte contre les espèces invasives sur le site du lavoir des Scottons. Participation à la semaine de l'arbre 2020. (Plantation de 36 fruitiers, 23 noisetiers et 21 pruneliers ; 660 m de haies) Diffusion d'informations diverses. Information d'Adalia sur l'usage de pesticides dans les cimetières. BiodiverCité : plantation de haies ; prairies fleuries dans les cimetières

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 2	M.2.05	Mise en valeur du site du pont de l'Ermitte à Gembes			<p>Une promenade balisée passe par là et va jusqu'à la Culée à Gembes. L'école de Gembes a développé un projet de « sentier de l'Ermitte » avec diverses plantations.</p> <p>Le pont est cassé sur toute sa longueur (11 m). Au budget 2022 figure un poste pour la pose d'une passerelle en structure bois ; ce travail sera effectué par les ouvriers communaux. Les bois nécessaires sont sciés.</p>
Lot 2	I.2.01	Valorisation des circuits courts			Projets menés par le GAL Ardenne Méridionale – coopérative, atelier de découpe,... GAC de Porcheresse
Lot 2	I.2.02	Soutien aux activités économiques et indépendantes			<p>Prime communale pour la relance ou la reprise d'un commerce.</p> <p>Daverdisse participe à la zone pluricommunale à Galaxia (près de l'Euro Space Center), à Wellin au parc d'activités Haute Lesse et à Tellin (entreprises forestières).</p>
Lot 2	I.2.03	Amélioration de la gestion des déchets			<p>Opération Bewapp avec toutes les écoles – nettoyage annuel des bords de route -</p> <p>feuillet de sensibilisation dans les gîtes – sensibilisation d'Idélux environnement dans les écoles – mise à disposition de containers dans les villages pendant le confinement – sacs bleus</p>

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 3	M.3.01	Développement de projets énergétiques durables	30.460 €	Province UREBA	Petite éolienne et panneaux solaires thermiques au terrain de football de Haut-Fays / panneaux photovoltaïques à la maison de village de Gembes et à la maison des associations à Haut-Fays / mise en place du PAED / Subside Pollec pour les bornes de recharge de véhicules électriques (2020) et stratégie énergétique (2021)
Lot 3	M.3.02	Développement d'une filière bois			Ventes annuelles de feuillus en gré à gré pour les scieurs locaux ; catalogue pluricommunal de vente de bois
Lot 3	M.3.03	Assainissement collectif des eaux usées	18.150 €	PIC / SPGE	Convention signée avec Idélux environnement pour l'assainissement rural ; études faites pour les 3 villages de vallée – programmation reportée pour correspondre à la programmation européenne
Lot 3	M.3.04	Préservation et valorisation des rys d'abissage			Commune associée pour faire reconnaître les rys d'abissage en tant que patrimoine culturel immatériel en FWB. Démarche en cours pour leur inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité de l'UNESCO. GT pour localiser les rys et envisager leur valorisation.
Lot 3	M.3.08	Création du vélo-route transfrontalier		Interreg, FEDER	Projet Interreg en cours – Daverdisse est opérateur associé. La signalisation sur la partie belge est approuvée. → Passage en Ravel 518 (mais conséquences sur les locations de chasse et l'accès aux domiciles le long du parcours).

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 3	M.3.10	Création de parcelles communales bâtissables			Achat de près de 2 ha de terrains à Ardenne et Lesse à Haut-Fays – en cours. Accord avec le propriétaire privé pour élargir l'accès rue de Vonêche. Vente de parcelle communale rue de Vonêche pour 2 logements.
Lot 3	M.3.13	Aménagement de points de vue et valorisation du paysage			Les relevés de points de vue sont dressés. La charte paysagère du PNAM est en cours d'élaboration. Les premiers chapitres sont validés.
Lot 3	I.3.02	Information sur les aides au logement			Un mi-temps communal y est dédié.

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	I.1.02	Mise en place d'une charte urbanistique et architecturale			
Lot 2	M.2.04	Mise en valeur du site du puits du Gros Bois à Porcheresse		PPPW / CGT	
Lot 2	M.2.08	Création d'une maison multiservices		DR / UREBA / PWDR / ONE	
Lot 2	M.2.09	Rénovation patrimoniale du site du lavoir aux Scottons		DR / PPPW / CGT	Année 2
Lot 2	M.2.10	Aménagement d'excédents de voirie (prairies fleuries)		DR / Espaces verts	
Lot 2	M.2.11	Création de chemins de liaison et de venelles		DR / CGT	
Lot 2	I.2.04	Etablissement de lignes de conduite pour la bonne intégration des gîtes			
Lot 3	M.3.06	Rénovation de la salle Saint-Remacle en maison de village à Haut-Fays		DR / UREBA	Année 1
Lot 3	M.3.07	Création de logements intergénérationnels		DR	
Lot 3	M.3.09	Création de logements tremplins		DR	
Lot 3	M.3.11	Aménagement de l'ancien terrain de tennis à Gembes		DR / Infrasport	
Lot 3	M.3.12	Relocalisation de la plaine de jeux à Haut-Fays			
Lot 3	I.3.03	Promotion de la réutilisation de l'eau de pluie			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Tableau des initiatives nouvelles

Intitulés des objectifs de développement

- Conforter la richesse naturelle du territoire
- Renforcer la qualité du cadre de vie
- Encourager la gestion responsable des ressources naturelles
- Soutenir l'activité économique sur le territoire
- Favoriser les rencontres et les échanges entre habitants
- Favoriser la croissance démographique et renforcer le niveau de services

PROJETS	Constat qui justifie l'initiative / justification	Richesse naturelle	Cadre de vie	Gestion des ressources	Activité économique	Echanges	Services	Montant à 100%	Pouvoir subsidiant
Mise en œuvre du PAEDC (audit interne et externe)	S'inscrire dans une gestion durable de l'énergie	x		x					Apère
Allocation de chauffage pour les ménages ne prenant pas leur part d'affouage (60€*100 ménagers)	Dans un souci d'équité pour tous par rapport à un service existant			x			x	6.000€	Fonds propres
Révision du règlement d'affouage	Faire profiter la population des ressources forestières			x			x		Fonds propres
Petite éolienne près du terrain de football à Haut-Fays (convention des maires)	Action concrète dans le cadre du PAEDC de la convention des maires			x				30.460 €	Province

PROJETS	Constat qui justifie l'initiative / justification	Richesse naturelle	Cadre de vie	Gestion des ressources	Activité économique	Echanges	services	Montant à 100%	Pouvoir subsidiant
Rénovation des chemins forestiers et inventaire des dégâts de chasse aux plantations forestières	Faciliter la bonne gestion de la forêt			x					
Confection et pose d'enclos-exclos (protection des semis naturels forestiers)	Favoriser la gestion durable de la forêt			x					
Plantation de haies (Haut-Fays)	Favoriser la biodiversité	x							RW journée de l'arbre
Voiries agricoles – projet revu pour ne pas évacuer de terres ; plantations sur Haut-Fays en novembre 2021.	Soutenir l'activité agricole, en lien avec le PAED				x				
Fleurissement des villages avec le PNAM : essais de prairies fleuries dans les cimetières et en bord de route	Soigner le cadre de vie	x	x						PNAM
Travail d'étudiants pour l'entretien des cimetières et des espaces verts en juillet	Entretien des espaces publics dans le respect du développement durable	x							
Projets du GAL Ardenne Méridionale	Besoin d'une action transcommunale sur certains secteurs			x	x				Europe Leader / Région wallonne
Projets du parc naturel Ardenne Méridionale	Besoin de s'inscrire dans une dynamique transcommunale	x	x	x	x				RW
Prime à l'adaptation du logement occupé par un senior	Maintenir la population âgée dans les villages						x		Fonds propres
Prime « connectivité » pour les seniors (100€/an/ménage avec une personne de plus de 75 ans)	Rompres l'isolement des aînés et maintenir la population âgée dans les villages					x	x		Fonds propres
Prime pour aider à l'installation des commerces	Soutenir l'offre commerciale sur le territoire				x		x		Fonds propres

PROJETS	Constat qui justifie l'initiative / justification	Richesse naturelle	Cadre de vie	Gestion des ressources	Activité économique	Echanges services	Montant à 100%	Pouvoir subsidiant
Prime pour les déplacements des étudiants (enseignements secondaire et supérieur)	Favoriser la formation des jeunes					x		Fonds propres
Prime pour les accueillantes d'enfants (réduction de la taxe déchets)	Soutenir l'offre d'accueil					x		Fonds propres
Tarif de la taxe déchets réduite pour les familles monoparentales ; réduction également pour ménage avec enfants de moins de trois ans ou aînés avec certificat médical	Soutenir les familles fragilisées par des services adéquats					x		Fonds propres
Partenariat avec la zone de police pour mise à disposition du Lidar sur les routes nationales 2*/an	Améliorer la sécurité des usagers faibles		x					Fonds propres
Convention avec ORES pour le passage progressif au Led de l'éclairage public.	Maîtriser les dépenses énergétiques							ORES
Réfection des conduites d'eau à Porcheresse – travaux en cours (rue Laloux, de Graide, du Chenai, du Centre), à Daverdisse (Champ Feneau, rue des Routis) – en cours	Améliorer la qualité du cadre de vie		x					SWDE
Aménagements au hall communal des travaux : désignation d'un auteur pour l'établissement de plans	Améliorer le confort des ouvriers communaux					x		
Subside Pollec pour l'installation de bornes de recharge électrique de vélos (aire de repos de la voie lente, CAT à Daverdisse, en face de la maison communale à Haut-Fays) et de recharge de voitures à la maison communale à Haut-Fays et au centre de Daverdisse.	Encourager la mobilité électrique, en lien avec le PAEDC			x		x	50.000€	Pollec
Isolation de la toiture de la maison communale	Faire des économies d'énergie, en lien avec PAEDC			x				

PROJETS	Constat qui justifie l'initiative / justification	Richesse naturelle	Cadre de vie	Gestion des ressources	Activité économique	Echanges	services	Montant à 100%	Pouvoir subsidiant
Extension du zoning pluricommunal de Halma (en cours) : intervention communale dans les frais de voirie et d'équipement	Soutenir l'activité économique				x				
Gestion de la crise du Corona virus (masques, contacts avec les aînés, distribution de filtres, containers pour PMC, achats de produits désinfectants,...)	Assurer la sécurité sanitaire et le bien-être moral de la population						x		
Accord de Proximus pour une borne fibre optique aux Scottons ; amélioration du réseau à Sclassin	Améliorer la connectivité sur la commune						x		

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2002 Avenant 2007	PCDR classique	Aménagement global de la traversée du village de Haut-Fays – phases 1 et 2	Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie	Phase 1 : 637.305,62€ Phase 2 : 136.972,58€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				26/02/2003
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				17/04/2003
Approbation de l'avant-projet par la R.W				24/10/2003
Approbation du projet par l'A.C.				12/11/2003
Approbation du projet par le Ministre				23/11/2004*
Adjudication				04/10/2006
Décision d'attribution du marché				09/11/2006
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				16/01/2007
Début des travaux				10/04/2007
Réception provisoire phase 1				26/09/2008
Approbation décompte final phase 1 par le Conseil communal				15/12/2008
Versement décompte final RW phase 1				21/10/2009
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				967.847,76€
Montant du subside développement rural - phase 1				637.305,62€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur				918.055,16€

* Le MET a ensuite décidé de phaser son intervention. Le Ministre Lutgen a approuvé le projet modifié en date du 04/08/2006. Seule la phase 1 est terminée. Le tableau d'avancement de la traversée de Haut-Fays est repris dans cette rubrique car la Commune est toujours en attente de la deuxième phase.

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2016	PCDR classique	Finalisation de la voie lente de Daverdisse vers Bièvre	- Renforcer la qualité du cadre de vie - Développer l'activité économique sur le territoire	411.677,15€
Convention transcommunale				
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				06/06/2016
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				09/05/2017
Approbation de l'avant-projet par la R.W				09/08/2017
Approbation du projet par l'A.C.				20/08/2018
Approbation du projet par le Ministre				29/10/2018
Adjudication				17/01/2019
Décision d'attribution du marché				11/03/2019
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				22/07/2019
Début des travaux				17/09/2019
Réception provisoire				
Approbation décompte final par le Conseil communal				
Versement décompte final RW				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				457.419,06€
Montant du subside développement rural versé				263.594,35 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur				213.075,01 €

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention faisabilité 2016 (notification : 20/06/2017)	PCDR classique	Aménagement d'une maison de village et de ses abords à Gembes	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer la qualité du cadre de vie - Encourager la gestion responsable des ressources naturelles 	Convention 475.461,66€
Convention réalisation 2020 (notification : 03/06/2020)				Convention faisabilité : 23.773,08€ Convention réalisation : Avenant 588.363,00€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				06/04/2017
Approbation de l'avant-projet par la CLDR				05/02/2018
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				20/03/2018
Approbation de l'avant-projet par la R.W				05/06/2018
Approbation du projet par l'A.C.				09/12/2019
Convention réalisation signée par la Ministre				15/05/2020
Adjudication				25/08/2020
Décision d'attribution du marché				16/09/2020
Approbation de l'avenant et de l'attribution de marché par la Ministre				12/01/2021
Début des travaux				01/07/2021
Réception provisoire				
Approbation décompte final par la Commune				
Approbation décompte final par la DGO3				
Versement décompte final RW				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100% - convention faisabilité				650.923,31€
Avenant Convention réalisation				876.725,98€
Montant du subside développement rural versé				259.770,71 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur				236.374,01 €

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention faisabilité 2017 (notification : 23/11/2017)	PCDR classique	Construction d'une maison des associations à Haut-Fays	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer la qualité du cadre de vie - Encourager la gestion responsable des ressources naturelles 	Total 602.257,41€ Convention faisabilité : 30.112,87€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				13/03/2018
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				09/06/2020
Approbation de l'avant-projet par la R.W				22/03/2021
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre et convention réalisation				
Adjudication				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Approbation décompte final par le Conseil communal				
Versement décompte final RW				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				904.514,82€
Montant du subside développement rural versé				0,00€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur				11.666,97 €

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention faisabilité 2020 (notification : 08/03/2021)	PCDR classique	Aménagement du cœur de village à Porcheresse	- Renforcer la qualité du cadre de vie	Total 475.132,49€ Convention faisabilité : 20.000,00€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				11/07/2019
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par la Ministre				
Adjudication				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Approbation décompte final par le Conseil communal				
Versement décompte final RW				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				1.083.774,98€
Montant du subside développement rural versé				0,00€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur				16.374,70 €

3) TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

a) Revalorisation globale de l'ancienne maison communale de Porcheresse

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
09/12/2008	PCDR classique	Revalorisation globale de l'ancienne maison communale de Porcheresse	<ul style="list-style-type: none"> Favoriser la création d'activités qui renforcent l'identité villageoise et le sentiment d'appartenance au terroir, en priorité par et pour les jeunes Favoriser l'accès au logement Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie Maintenir et développer les services existants à l'ensemble de la population 	Total travaux : 709.752,07€	22/08/2013
				Subside : 575.766,44€	18/12/2014

Etat du patrimoine :		
Le bien est-il toujours propriété communale ?		Oui
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente		
Montant de la vente		
Modalités de réaffectation du montant de la vente		

Le bien est-il loué ?		OUI - logement	
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type : certificats verts	Montant annuel	195,00 €
	Type : location du logement	Montant annuel	0 €

Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type : eau	Montant annuel	79,40 €
	Type : électricité	Montant annuel	344,90 €
	Type : travaux divers	Montant annuel	349,45 €
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	-578,75 €
Réaffectation des bénéfices	Pas de bénéfice à réaffecter		

Fonctionnement du projet et utilisation du bien	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	<p>Ce projet multifacettes permet aux associations locales d'organiser des activités pour faire vivre le village. De plus, la partie maison de village est aussi louée pour les événements familiaux. Elle est occupée pratiquement chaque semaine.</p> <p>A travers la vitrine du savoir-faire local, 500 à 600 personnes sont sensibilisées aux richesses du territoire.</p> <p>Le village dispose ainsi d'une infrastructure qui répond à ses besoins. Celle-ci est gérée par un comité de gestion spécifique et dynamique.</p> <p>L'occupation en 2021 est peu significative, vu la crise sanitaire très peu d'activités ont été organisées.</p>
Impact des activités sur emploi	Il n'y a pas d'impact direct sur l'emploi ; en rendant le village plus attractif, ce projet a une forte influence sur la vie du village et le bien-être de ses habitants.

b) Aménagement de la maison de village de Daverdisse

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
13/07/2009	PCDR classique	Aménagement de la maison de village de Daverdisse	<ul style="list-style-type: none"> Favoriser la création d'activités qui renforcent l'identité villageoise et le sentiment d'appartenance au terroir, en priorité par et pour les jeunes Favoriser l'accès au logement Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie Maintenir et développer les services existants à l'ensemble de la population 	Total travaux : 352.113,03€ Subside : 300.869,72€	 13/11/2012 14/04/2014

Etat du patrimoine :	
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

Le bien est-il loué ?		Non	
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type : certificats verts	Montant annuel	390,00 €
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type : électricité	Montant annuel	231,30 €
	Type : frais divers	Montant annuel	914,74 €

Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	-738,04 €
Réaffectation des bénéfices	Pas de bénéfice.		

Fonctionnement du projet et utilisation du bien	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Un comité de gestion spécifique a été mis en place. Cette infrastructure permet l'accueil des activités associatives, ainsi que des événements familiaux. L'occupation en 2021 est peu significative ; vu la crise sanitaire, très peu d'activités ont été organisées.
Impact des activités sur emploi	Pas d'impact direct sur l'emploi, mais une grande influence sur la vie du village car elle favorise le maintien des habitants à Daverdisse, en regard de la pression touristique engendrée par les gîtes et résidences secondaires.

4) RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de modification de la composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur (approuvée par le Conseil communal)
19/12/1997	1998	15/03/2022	CLDR du 24/11/2021 CC du 15/03/2022
Dates	22/03/2021 : rapport annuel / information sur la nouvelle circulaire / suivi des projets immatériels de la CLDR	Nombre de participants	17 participants et 1 excusé
	05/07/2021 : consultation sur l'aménagement du cœur de Porcheresse (convention 2021)		47 participants et 3 excusés
	24/11/2021 : avant-projet d'aménagement du cœur de Porcheresse / ROI de la CLDR / Commission CO ²		18 participants et 1 excusé
	21/02/2022 : rapport annuel / évaluation du PCDR à mi-parcours		15 participants et 5 excusés

Réflexion sur l'opération de développement rural

Le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de la Commune de Daverdisse en date du 22 septembre 2016 pour 10 ans. De nombreuses fiches-projets, principalement matérielles, sont en cours de réalisation, avec ou sans subsides du développement rural ou terminées. Pour plus de détails, se référer à la première partie de ce rapport.

En développement rural, épinglons :

- La convention transcommunale et transprovinciale portant sur la finalisation de la voie lente entre Daverdisse et Bièvre a été signée en novembre 2016 ; les travaux sont en cours sur les deux communes. Il reste à installer l'équipement de l'aire de convivialité et à procéder à quelques finitions.
- Les travaux à la maison de village de Gembes ont débuté en juillet 2021. Ils devraient se terminer fin mai 2022.
- L'avant-projet d'aménagement de la maison des associations à Haut-Fays a été approuvé par la DGO3. Le permis d'urbanisme a été délivré fin 2021.
- La CLDR s'est penchée sur les offres rentrées par trois auteurs de projet pour l'aménagement du cœur de Porcheresse. Elle a procédé à une analyse globale des options proposées, sur base de 5 critères de qualité. La demande de convention faisabilité a été introduite le 25 novembre 2019 et notifiée à la Commune le 08/03/2021. Sur base d'une consultation des habitants de Porcheresse, la CLDR a analysé l'avant-projet.


Du côté des fiches immatérielles mises en œuvre par la CLDR, on peut notamment relever les avancées suivantes.

- La CLDR a finalisé l'inventaire du patrimoine dans les villages, qui est également cartographié. Elle a identifié les éléments à restaurer dans les villages. Le dossier introduit dans le cadre de l'appel à projets « recensement du petit patrimoine » a été retenu ; l'inventaire est encodé sur la plateforme wallonne et le concours photos s'est tenu.
- En ce qui concerne la fiche sur la gestion durable de la forêt, une soirée d'information sur la forêt publique a été organisée à l'attention de tous les habitants. Des articles ont été insérés dans le bulletin communal. Pour le volet privé, la Commune a passé une convention avec la Cellule d'appui à la Petite Forêt Privée pour venir en aide aux propriétaires forestiers privés de parcelles de moins de 5 ha et ainsi développer une approche cohérente sur l'ensemble de la commune. Il a aussi été procédé à des ventes groupées.
- Dans le cadre des outils transcommunaux disponibles, la CLDR a remis un avis sur le projet de création du Parc Naturel de l'Ardenne Méridionale.
- La CLDR a été associée à la mise à jour du PAEDC, dans le cadre d'une opération-pilote avec l'Apère. Elle a pris connaissance de l'état des lieux et des premières pistes d'actions, et a remis son avis. Une commission CO₂ a été créée au sein de la CLDR pour identifier des projets à mettre en place, via un budget communal de 7.500€.

L'année 2021 a été marquée de nouveau par la crise sanitaire du Covid et des périodes de confinement, ce qui a ralenti nombre de projets et a freiné la dynamique en place.

Suite à l'adoption du nouveau règlement d'ordre intérieur, des membres de la CLDR ont été interrogés début 2022 quant à leur volonté de continuer à s'impliquer. 6 personnes ont décidé de démissionner. La CLDR se compose dorénavant de 24 membres, dont 6 pour le quart communal.

Lors de la séance du 21/02/2022, la CLDR a procédé à l'évaluation à mi-parcours du PCDR. Celle-ci s'avère positive : on obtient un taux de réalisation (projets en cours ou réalisés) de l'ordre de 65,8%. Au niveau de la stratégie du PCDR, l'objectif 5 « Favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants » est jugé insatisfaisant (le Covid a fortement pénalisé la vie au village et il devient de plus en plus difficile de faire bouger les gens).



Ce moment d'évaluation a été l'occasion de proposer de nouveaux projets, surtout de nature immatérielle, et un projet matériel qui a été ajouté à la programmation triennale en développement rural (Entretien et valoriser le site de la pompe à eau)

Propositions de projets immatériels à entreprendre	
Numéro fiche-projet	En lien avec la fiche-projet M.3.01
Intitulé du projet	Développement de projets énergétiques durables Dans le cadre du <u>PAEDC</u> , la Commission CO ₂ identifiera les actions à mettre en œuvre via le budget communal y dédié.
Priorité du projet	Lot 3
Calendrier d'exécution	2021

5) PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 ans	Lot 3	M.3.06. Rénovation de la salle Saint-Remacle en maison de village à Haut-Fays		DR	80% jusqu'à 850.000€
Année rapport annuel + 2 ans	Lot 2	M.2.09. Rénovation patrimoniale du site du lavoir aux Scottons		DR, espaces verts ?	80% jusqu'à 500.000€
Année rapport annuel + 3 an	Addendum	Entretien et valoriser le site de la pompe à eau à Porcheresse : nettoyage du canal, le remettre sous eau, repeindre la pompe à eau,...		DR, espaces verts, CGT ?	80% jusqu'à 500.000€